

## FORMULARZ CENOWY

### dostawa i montaż 4 dźwigów osobowych w budynkach Nr12 i Nr14

L.p.	Zakres prac	Koszt [zł] (brutto) (*) Wariant I	Koszt [zł] (brutto) (*) Wariant II
1	Dostawa i montaż dźwigu osobowego według wymogów §7 umowy z następującymi wariantami: wariant I - bez maszynowni (napęd w szybie) wariant II - maszynownia na górze		
2	Drzwi kabinowe według wymogów §7 umowy z następującymi wariantami: wariant I - stal nierdzewna wariant II - stal plastyfikowana		
3	Drzwi szybowe według wymogów §7 umowy z następującymi wariantami: wariant I - stal nierdzewna wariant II - stal plastyfikowana		
4	Wykończenie sufitu według wymogów §7 umowy z następującymi wariantami: wariant I - dach konstrukcyjny wykończony stalą nierdzewną (satyna) wyposażony w wentylator i oświetlenie energooszczędne, np. panel LED, halogen LED, kaseton wariant II - sufit podwieszany inox podświetlony oświetleniem jarzeniowym lub LED, spersonalizowany poprzez umieszczenie logo Zamawiającego lub też wypalone laserowo logo Zamawiającego;		
5	Wykończenie kabiny według wymogów §7 umowy z następującymi wariantami: wariant I - pionowy lub poziomy podział paneli, stal nierdzewna (satyna) wariant II - stal plastyfikowana, narożniki inox		
6	Wykucie i poszerzenie istniejących drzwi szybów do szerokości min.1000x2000mm w świetle według wymogów §1 umowy z następującymi wariantami: wariant I - wykucie i poszerzenie, obróbka drzwi od strony szybu i od strony klatki schodowej, malowanie ścian wokół obrobionych drzwi przystankowych po stronie Wykonawcy wariant II - prace jw. po stronie Zamawiającego		_____
7	Wykonanie montażu 2szt. drzwi rewizyjnych stalowych w budynku Nr14 według wymogów §1 umowy: wariant I - drzwi o wym. w świetle otworu 2,0x0,8m w piwnicach budynku Nr14 wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z uzupełnieniem ścian, otynkowaniem i pomalowaniem po demontażu istniejących drzwi w piwnicach; grubość ścian min.15cm z bloczków wapiennych, tynk wapienno-cementowy, farba emulsyjna - biała wariant II - prace jw. po stronie Zamawiającego		_____
8	Koszty konserwacji zamontowanych dźwigów na okres udzielonej 5 letniej gwarancji: wariant I - koszt po stronie Wykonawcy wariant II - koszt po stronie Zamawiającego		_____
9	Pozostałe prace zgodnie z zakresem ujętym we wzorze umowy, załącznik Nr8 do oferty		
	<b>Razem brutto:</b>		

(\*) cena obejmuje wszelkie prace objęte zakresem dostawy i montażu 4 dźwigów osobowych do budynków Nr12 i Nr14, wynikające z zakresu ujętego we wzorze umowy; parametry techniczne urządzeń zgodne z załączonym wzorem umowy

.....  
data i podpis Wykonawcy